

2.1.5.1	Капітальний ремонт транспортних засобів	автомобіль ГАЗ 5312 СА 42-06; бульдозер Т-130	360,19	,19					360,19	3(9	360,19				360,19	Виконано
		Екскаватор ЕО-3322	41,332	41,332					41,332							Не виконано в зв'язку зі втратою актуальності
2.1.5.2	Придбання транспортних засобів	автомобіль УАЗ 3909 б/у, автомобіль ВАЗ 2107 б/у								52,226	52,226				52,226	Включено в інвест. програму в зв'язку з виробничою необхідністю
2.1.5.3	Погашення позичкових коштів	Екскаватор БОРЕКС 2201 на базі трактора МТЗ 82.1	243,492			243,492				189,574		189,574				фактично сплачено, згідно кредитного договору
Усього за підпунктом 2.1.5			645,014	401,522		243,492			401,522	601,990	412,416				412,416	
2.1.6	Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, з них:															
	Капітальний ремонт каналізаційних колекторів	по вулицях: Енергетиків, 131, колектор напірний від КНС 1 до круга ГЕС	28,180	28,180					28,180	28,180	28,180				28,180	Виконано
2.1.6.1		Капітальний ремонт каналізаційного колектора на полях фільтрації, в т.ч. станції перекачування	810,354	439,714			370,640		439,714	810,354	439,714			370,640	439,714	Виконано
2.1.6.2	Капітальний ремонт КНС	КНС № 4, КНС № 7	34,665	34,665					34,665	34,665	34,665				34,665	Виконано
	капітальний ремонт ОЗ	насосів КФС; СД; пісоловок; токарного станка; системи контролю керування технологічними процесами водовідведення	91,979	91,979					91,979	91,979	91,979				91,979	Виконано
2.1.6.3		Мулова насосна станція і місцева каналізація	39,602	39,602					39,602	39,602	39,602				39,602	Виконано
Усього за підпунктом 2.1.6			1004,780	634,140		370,640			634,140	1004,780	634,140			370,640	634,140	
2.1.7	Інші заходи, з них:															

Секретар міської ради О. Гетьманова

